

28 rue des Fours – Calendrier prévisionnel harmonisé (version recalée)

Mission	Semaines	N° jours ouverts	Début	Échéance	Observations
0 – Consultation et démarrage MOE					
Lancement de la consultation MOE				28/09/2026	
Période de consultation	5	25		02/11/2026	
Choix du maître d'œuvre	3	15		24/11/2026	
Démarrage de mission	2	10		08/12/2026	
période hiver	2	10		01/01/2027	
1 – Diagnostic (visuel + relevé des structures)					
DIAG : diagnostic visuel, relevé des structures, capacité portante, programme d'investigations complémentaires	6	30	01/01/2027	12/02/2027	
Validation du diagnostic et du programme de travaux de mise en sécurité / curage	2	10	12/02/2027	26/02/2027	
2 – Premier temps : travaux de mise en sécurité définitive et curage sélectif (appel d'offres dédié)					
DCE spécifique mise en sécurité + curage sélectif (MOE)	3	15	26/02/2027	19/03/2027	DCE/ACT/DET/AOR spécifiques à la mise en sécurité (prog. p.7)
Validation du DCE mise en sécurité	1	5	19/03/2027	26/03/2027	
Lancement de la consultation entreprises (mise en sécurité)	0	0	26/03/2027	26/03/2027	Appel d'offres dédié lancé après la phase diagnostic
Consultation / réception des offres	3	15	26/03/2027	16/04/2027	Consultation resserrée : urgence hors d'eau
Analyse des offres et rapport	1	5	16/04/2027	23/04/2027	
Mise au point, commission d'attribution et signature	2	10	23/04/2027	07/05/2027	
Préparation de chantier	3	15	07/05/2027	28/05/2027	
Travaux de mise en sécurité (hors d'eau, purge) et curage sélectif	12	60	28/05/2027	20/08/2027	Dont ~3 sem. de congés d'août ; coût intégré à l'enveloppe globale
Réception (AOR) et investigations post-curage / relevé de l'état réel	3	15	20/08/2027	10/09/2027	
3 – Deuxième temps : recalage du projet					
Rapport de recalage : état réel, écarts, incidences financières / calendaires / programme / patrimoniales, arbitrages	3	15	10/09/2027	01/10/2027	Contenu du rapport : prog. p.7-8
Validation formelle MOA du recalage et des arbitrages	2	10	01/10/2027	15/10/2027	Validation préalable à la poursuite des études de conception (prog. p.8)
4 – Conception (APS / APD recalés) et autorisations					
APS	2	10	15/10/2027	29/10/2027	
APD : Avant Projet Détaillé (recalé, chiffrage à l'état réel)	4	20	29/10/2027	26/11/2027	
Validation APD – Conseil Programmatique	3	15	26/11/2027	17/12/2027	Prog. p.8 §4.1
période hiver	2	10	17/12/2027	31/12/2027	
Dépôt des autorisations administratives	2	10	31/12/2027	14/01/2028	
obtention PC	12	60	14/01/2028	07/04/2028	
purge PC	8	40	07/04/2028	02/06/2028	
PRO : Etude de Projet	4	20	31/12/2027	28/01/2028	
Validation	3	15	28/01/2028	18/02/2028	
DCE / Dossier de Consultation des Entreprises	4	20	18/02/2028	17/03/2028	
Validation	3	15	17/03/2028	07/04/2028	
5 – ACT : assistance pour la passation des marchés de travaux (réhabilitation)					
Lancement de la consultation	0	0	07/04/2028	07/04/2028	
Consultation / réception des offres	5	25	07/04/2028	12/05/2028	
Ouverture des plis	0	0	12/05/2028	12/05/2028	
Analyse des offres et rapport	2	10	12/05/2028	26/05/2028	
Mise au point des marchés et visa	2	10	26/05/2028	09/06/2028	
Commission d'attribution	1	5	09/06/2028	16/06/2028	
Signature des marchés (après purge du PC)	2	10	16/06/2028	30/06/2028	Signature conditionnée à la purge des recours du PC
6 – Travaux					
Dossier de commercialisation	4	20	30/06/2028	28/07/2028	
Préparation	4	20	30/06/2028	28/07/2028	
Travaux	66	330	28/07/2028	02/11/2029	66 sem. initiales conservées par prudence (curage et mise en sécurité déjà réalisés)
OPR et réception	5	25	02/11/2029	07/12/2029	